

[illegible]

Границю робочої зони підіймача у денний час позначити суцільною лінією з сигнальної стрічки добре видної оператору підіймача.

Роботи з транспортування вантажів проводити під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів підіймачами.

Для безпечної спільної роботи генпідрядник (у разі залучення замовником підрядників за прямими договорами замовник повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальною за охорону праці на об'єкті) складає графік виробництва суміщених робіт, що дійсний тільки після узгодження всіма виробниками робіт і затвердження генпідрядною організацією, призначити відповідальну особу, що контролює і відповідає за безпечну спільну роботу всіх вантажопідійомних механізмів і робітників.

1. При виконанні робіт дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення"
2. При виконанні робіт у небезпечній зоні скласти графік виробництва сумісних робіт, який дієний тільки після узгодження всіма виконавцями робіт та затвердження генпідрядною організацією.
3. Передбачити машиністам 15-хвилинну перерву на перевірку підйімачі під час перезімки.
4. Організувати на об'єкті роботу системи своєчасного оповіщення про несприятливі погодні умови.
5. Оператори підйімачі, особи, відповідальні за переміщення вантажів, повинні бути забезпечені радіозв'язком.
6. Питання улаштування колективних засобів захисту та з охорони праці більш детально розглянуті в технологічній карті по охороні праці та в технологічних картах на окремі види робіт, виконання рішень яких, при роботі підйомником, обов'язково.
7. Заїзд та виїзд транспортних засобів на територію будівельного майданчика здійснюється по одному, у супроводі двох сигнальників, один з яких призначається старшим.
8. При розвантаженні вантажотранспорту, а також в районі майданчиків складування матеріалів вантаж підіймати на висоту не більше 3 м.
9. Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об'єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м² / згідно НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки України".

[illegible]

“ ” _____ 2018р.

<u>1 - 3</u>	Знак "Вхід (прохід) заборонено"
<u>1 - 5</u>	Знак з поясненням: "Батьки не допускайте дітей на будмайданчик! Це небезпечно для життя"
<u>2 - 9</u>	Знак "Обережно! Небезпечна зона"
<u>3 - 1</u>	Знак "Працювати в касці"
<u>2 - 5</u>	Знак "Електрична напруга"

	- Пост миття коліс		- Напрямок руху автотранспорту "вперед-назад"		- інвентарна огорожа зон постійно діючих і потенційно небезпечних виробничих факторів (небезпечна зона від дії підіймача)
	- заземлення		- Напрямок руху робітників		- зона, у якій заборонено проводити будь-які роботи по всім робочим горизонтам під час проїзду (розвантаження) автотранспорту. Роботи виконувати під керівництвом осіб відповідальних за безпечне проведення робіт
	- пожежний щит		- Схема руху автотранспорту по будівельному майданчику		
	- Знак обмеження швидкості		- Захисне огородження по ДСТУ Б В.2.8-43:2011 (по межі відведення)		- Місцезнаходження водія при вантажно-розвантажувальних операціях
	- Тимчасові дороги		- Сигнальна огорожа небезпечної зони прилеглої до підіймача		