



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Позил	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса	Примітки
		МП-1			
1	ΔСТУ 3760-2006	Φ12 А500С	взаг - 820,0м	-	738,0
2*	"	Φ12 А500С	l = 3500	4	3,15 12,6
3*	"	Φ10 А500С	l = 840	230	0,52 120,0
		Бетон С20/25 - 9,6м ³			

ВИТРАТИ СТАЛІ

МАРКА ЕЛЕМЕНТА	АРМАТУРНІ ВИРОБИ						ЗАГАЛЬНА ВАГА КТ
	ΔСТУ 3760-2006						
	А500С						
	Φ10	Φ12				Всього	
МП-1	120,0	750,6				870,6	870,6

1. Прив'язку отворів над люками уточнити по факту.
2. Поз. 1 стикувати в одному перерізі не більше 50% стержнів, перепуск 820мм.

						09/09-2016-ПВР-1			
						Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі (літ. 20Г) під офісну будівлю по вул. Сім'ї Хохлових, 8 в Шевченківському районі м. Києва			
Зм.	Кіл.діл	Арк.	№ док.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркущів
							Р	5	5
Гол.Констр.	Замлинський						ТОВ "МЖК-ІНЖІНІРИНГ"		
Розробив	Замлинський						Влаштування фундаменту під кран Liebherr 71 EC		
Перевірів	Петренко								
Н.Контроль	Яремчук								